

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

● نموذج استلام اعمال بلوك

البنء	مطابق الجودة	مقبول	مرفوض غير مطابق الجودة
1	نوع البلوك للجدران	بركاني	اسمئتي
3	نوع العزل بلوك الجدران الخارجية	جفالي	لا يوجد عازل
4	سماكة البلوك خارجي	جدارين	غير ذلك
5	التشريك	كل ثلاث بلوكات	اقل من ذلك
6	التسليح للرصف	كل ثلاث بلوكات	اكثر من ذلك
7	عدد الرصف في ال٢٤ ساعة	٤ بلوكات	اكثر من ذلك
8	ربط الاعمدة بالبلوك اثناء الرصف	تسليح فولاذ	لا يوجد
10	الخلطة الاسمئية	مطابق المواصفات	غير مطابق المواصفات
11	مدة استخدام الخلطة	خلال ٤٥ دقيقة	اكثر من ٣ ساعات
12	التخييط	٣ خيوط للجدار + ليزر	غير ذلك
13	الاستقامة والتلييش	منتظم- لا يوجد تلييش	غير ذلك
14	اغلق النهايات	مطابق	غير مطابق

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :