

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

● نموذج استلام اعمال التاسيس كهرباء

تم مطابقة الأماكن للدياش والمقابس والطباكين حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة المواصفات للدياش والمقابس حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة عدد الاسلاك للدياش والمقابس حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم التأكد من وجود اسلاك الداتا والانتركوم	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة الارتفاعات والتساوي والقص والتركيب	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة وجود تمديدات التكييف والمراوح	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة ومتابعة تتبع الاسلاك من المنفذ الى الطبلون	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة الالتزام بالدائرة الكهربائية وعدم دمج اسلاك	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق

● نموذج استلام اعمال التاسيس سباكة

تم مطابقة الأماكن المواير والفتحات صرف وتغذية حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة المواصفات حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم مطابقة عدد الفتحات والتمديد للجهاز حسب المخطط	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم التأكد من اختبار ميول المواير المعلقة	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تم التأكد من فعالية مواير التهوية	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تمديدات الأجهزة والكراسي والشاور وارتفاعها مطابق المواصفات	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق
تمديدات التكييف والصرف والتغذية لها لكل منطقة	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> غير مطابق

ملاحظات :

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :