

| المشروع | المراقب | مدير المشروع | المقاول | التاريخ |
|---------|---------|--------------|---------|---------|
|         |         |              |         |         |

### ● نموذج استلام اعمال الحفر والترحيل

| رقم | البند                       | مطابق الجودة              | مقبول                          | مرفوض غير مطابق الجودة       |
|-----|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | وجود الرخص النظامية للحفر   | ( ) ورقي                  | ( ) الكتروني                   | ( ) لم تصدر                  |
| 2   | المعدات المستخدمة           | ( ) حديثة 1-5 سنوات       | ( ) متوسطة موديل بعد 2005      | ( ) مرفوضة أقل من موديل 2005 |
| 3   | رثش الموقع (عدم التغيير)    | ( ) تم                    | ( ) لا يوجد تغيير              | ( ) لم يتم                   |
| 4   | دخان المعدات                | ( ) غير مؤكسد كثافة خفيفة | ( ) مؤكسد دخان متوسط           | ( ) دخان مؤكسد ملوث          |
| 5   | راس المعدات (دقاق - حفار)   | ( ) وجود معدتين           | ( ) قابلية التبديل لنفس المعدة | ( ) غير متواجدة              |
| 6   | حفر الحدود المجاورة (مباني) | ( ) راس حفار              | ( ) راس دقاق بأشراف مهندس      | ( ) راس دقاق                 |
| 7   | الوصول للعزاز               | ( ) اعتماد مهندس المساحة  |                                | ( ) لم يتم الاعتماد          |
| 8   | شنفرة الأطراف               | ( ) اعتماد مهندس المساحة  | ( ) اعتماد مهندس الموقع        | ( ) لم يتم الاعتماد          |

| رقم | البند                        | مطابق الجودة        | مقبول                     | مرفوض غير مطابق الجودة       |
|-----|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | الترحيل في الأوقات المخصصة   | ( ) ورقي            | ( ) الكتروني              | ( ) لم تصدر                  |
| 2   | الترحيل في المناطق النظامية  | ( ) حديثة 1-5 سنوات | ( ) متوسطة موديل بعد 2005 | ( ) مرفوضة أقل من موديل 2005 |
| 3   | عدم الغريلة والفرز في الموقع | ( ) لم تتم الغريلة  | ( ) بموافقة مدير المشروع  | تمت الغريلة                  |

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :