

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

كافة أعمال السلك المجلفن والزوايا لكافة أماكن تقابل الخرسانات والمباني وكذلك للزوايا والأركان وحول الفتحات والشبابيك وفوق مواسير الكهرباء والصحن في جميع أنحاء المشروع قبل أعمال الطرشة بغير ليقبل عن 10 أكياس أسمنت للمتر المكعب من الرمل النظيف المنخول الخشن ، وتكون ذات قوام كالقشدة وترش بالمسطرين ، مع مراعاة عدم ترك أية فراغات ويجب أن تعالج بالماء لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتشكيل طبقة من المسامير الحقيقية ليمكن فرورها أو قشرها .

كافة التليس للحوائط والأسقف على بقج متقاربة موزونة أفقيا " ورأسيا" بالموازين مع إستبراع الغرف تماما" بالزوايا القائمة وتسليمها للإستشاري أولا" بأول ، مع إستخدام رمل نظيف منخول ومتوسط النعومة .

كافة التليس للحوائط والأسقف يجب أن يتم على أوتار عرضية أو رأسية متوازية ومتباعدة بما لايزيد عن 3.0 ثلاثة أمتار وموزونة على البقج الموزونة بالخيوط و" البلابل " والققد الألومنيوم بحيث لا يظهر أى ضوء خلف القدد لدى تحريكها " على سيفها " بأى إتجاه ، على أن يكون طول هذه القدد المستخدمة فى الإستلام ليقبل عن 6.0 ستة أمتار .

يمنع إستخدام الجبس أو النورة مطلقا" ولئى سبب كان ، وكل ما ظهر به خلاف ذلك يكسر ويزال

يمكن إستخدام مواد خاصة مثل منتجات " فوسام " أو ما يماثلها لتسهيل الخلطة أو التثبيت ، ويجب إعتقاد المادة من المهندس كتابيا" قبل الخلط .

يجب إستخدام مواد خاصة مثل " فوسام " أو ما يعادلها لمعالجة حديد التسليح الظاهر " زنك - رتش " ثم غلق التعشيش بمواد خاصة من " فوسام" تعتمد من الإستشاري ، كما ويجب إستخدام السيكا لمنع التسرب.

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| نخل الرمل مستوى النعومة | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| نوع الرمل والقوام | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| الرش والمعالجة | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |

● السلك المجلفن والزوايا والشبك

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| أماكن تقابل الخرسانات | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| أماكن تقابل الخرسانات والبلوك | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| الزوايا والدركان | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| الفتحات والشبابيك | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |
| مواسير السباكة والكهرباء | <input type="radio"/> مطابق | <input type="radio"/> مخالف |

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :

المشروع	المراقب	مدير المشروع	المقاول	التاريخ

كافة أعمال السلك المجلفن والزوايا لكافة أماكن تقابل الخرسانات والمباني وكذلك للزوايا والأركان وحول الفتحات والشبائيك وفوق مواسير الكهرباء والصحن في جميع أنحاء المشروع قبل أعمال الطرشة بغير ليقبل عن 10 أكياس أسمنت للمتر المكعب من الرمل النظيف المنخول الخشن ، وتكون ذات قوام كالحشدة وترش بالمسطرين ، مع مراعاة عدم ترك أية فراغات ويجب أن تعالج بالماء لمدة ثلاثة أيام متواصلة لتشكيل طبقة من المسامير الحقيقية ليمكن فرورها أو قشرها .

كافة التليس للحوائط والأسقف على بقج متقاربة موزونة أفقيا" ورأسيا" بالموازين مع إستبراع الغرف تماما" بالزوايا القائمة وتسليمها للإستشاري أولا" بأول ، مع إستخدام رمل نظيف منخول ومتوسط النعومة .

كافة التليس للحوائط والأسقف يجب أن يتم على أوتار عرضية أو رأسية متوازية ومتباعدة بما لايزيد عن 3.0 ثلاثة أمتار وموزونة على البقج الموزونة بالخيوط و" البلابل " والققد الألومنيوم بحيث لا يظهر أى ضوء خلف القدد لدى تحريكها " على سيفها " بأى إتجاه ، على أن يكون طول هذه القدد المستخدمة فى الإستلام ليقبل عن 6.0 ستة أمتار .

يمنع إستخدام الجبس أو النورة مطلقا" ولئى سبب كان ، وكل ما ظهر به خلاف ذلك يكسر ويزال

يمكن إستخدام مواد خاصة مثل منتجات " فوسام " أو ما يماثلها لتسهيل الخلطة أو التثبيت ، ويجب إعتناء المادة من المهندس كتابيا" قبل الخلط .

يجب إستخدام مواد خاصة مثل " فوسام " أو ما يعادلها لمعالجة حديد التسليح الظاهر " زنك - رتش " ثم غلق التعشيش بمواد خاصة من " فوسام " تعتمد من الإستشاري ، كما ويجب إستخدام السيكا لمنع التسرب.

● أعمال اللياسة

البؤج حسب المواصفات	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
تنفيذ التريعات	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
الدواتر العرضية والراسية	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
القدد المنيوم طول ٦ م	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
سماكة اللياسة	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
اختبار الاضائة	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف
المعالجة والرش	<input type="radio"/> مطابق	<input type="radio"/> مخالف

التاريخ :

توقيع تعديل كامل الملاحظات :